

lp.	nazwa zadania	wartość całkowita	wkład własny 2023	wkład własny 2024	wkład własny 2025	wkład własny	wartość dofinansowania	do kiedy przetarg	do kiedy realizacja	do kiedy rozliczenie	UWAGI	legenda
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2	14 741 550,00	737 077,50	4 204 472,50	0,00	4 941 550,00	9 800 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowy 18.01.2025	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		POLSKI ŁAD
2	Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej	106 395,00	0,00	53 197,50	53 197,50	106 395,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz”	1 448 302,61	0,00	28 966,06	0,00	28 966,06	1 419 336,55	Podpisana umowa - realizacja w toku	23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę	26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv		
4	Inspektor nadzoru	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				
5	„Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”	1 020 408,16	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	postępowanie przetargowe w toku - planowane otwarcie ofert 05.09.2025	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
6	Inspektor nadzoru	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00						
7	„Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa)	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 500 000,00	otwarcie przetargu w dniu 27.08.2024 - 3 oferty: I - 5 450 000 II - 4 885 500 III - 5 489 000 trwa badanie ofert	15 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
8	Inspektor nadzoru	40 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	40 000,00						
9	„Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”	1 666 666,66	0,00	0,00	166 666,66	166 666,66	1 500 000,00	Postępowanie przetargowe - po otwarciu ofert - są zarzuty rażąco niskiej ceny -	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
10	Inspektor nadzoru	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00						
11	„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa”	2 105 263,15	0,00	105 263,15	0,00	105 263,15	2 000 000,00	Postępowanie przetargowe - po otwarciu ofert - są zarzuty rażąco niskiej ceny -	13 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
12	Inspektor nadzoru	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00						
13	"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę	665 000,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	532 000,00	Oświadczenie o wszczęciu postępowania zakupowego do BGK do 12.09.2024.	Do 12 miesięcy od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
14	Inspektor nadzoru - połączone z 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łąncuckiego pn. " Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów" (RFRD)		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00		umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie				
16	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów”	1 492 260,60	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku	30.05.2025- wystawienie fv	I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK		
17	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020)		0,00	0,00	471 852,44		471 852,44			Refundacja WOP do 30.06.2025- Urząd Marszałkowski		
18	Inspektor nadzoru	35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	35 000,00						

19	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów	2 098 816,70	0,00	928 588,70	0,00	928 588,70	1 170 228,00	Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpił do robót budowlanych.	31.08.2024- data wysatwienia fv końcowej - ze względu na roboty geodezyjne - ustalenia granic, podziły nieruchomości konieczne będzie przedłużenie czasu na ukończenie	WOP do Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27.09.2024 - konieczny aneks z Urzędem Wojewódzkim	
20	Inspektor nadzoru	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	23 739,00		Podpisana umowa			
21	Fundusz autobusowy		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji			
22	Czyste Powietrze		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji			
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Markowej	3 717 675,00	0,00	0,00	0,00			rozwiązanie umowy z wykonawcą wygaszenie inwestycji			
24	Inspektor nadzoru	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00	0,00	29 397,00	konieczne rozwiązanie umowy z wykonawcą			
26	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa.	514 758,69	0,00	96 255,69	0,00	96 255,69	418 503,00	Umowa została podpisana. Zgodnie z założeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.			
27	„Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”	5 619 191,78	0,00	1 259 611,19	0,00	1 259 611,19	4 359 580,59	W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępowania przetargowego		31.12.2025- WOP	
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka.	1 530 612,24	0,00	30 612,24	0,00	30 612,24	1 500 000,00	Podpisana umowa - 08.08.2024	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	
29	Inspektor nadzoru	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		zapytanie po otwarciu - trwa badanie ofert			
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie	92 250,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	73 800,00	wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe	03.12.2024	Rozliczenie dotacji styczeń 2025	
31	Infrastruktura Domów Kultury	1 028 688,25	0,00	346 688,25	0,00	346 688,25	682 000,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II”- 31.10.2024	29.11.2024- raport końcowy do NCK		
32	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa”	1 846 936,39					50 ÷ 80%	wniosek złożony w dniu 26.08.2024			
				7 566 650,60	1 470 113,60						