

lp.	nazwa zadania	wartość całkowita	wkład własny 2023	wkład własny 2024	wkład własny 2025	wkład własny	wartość dofinansowania	do kiedy przetarg	do kiedy realizacja	do kiedy rozliczenie	UWAGI	legenda
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2	14 741 550,00	737 077,50	4 204 472,50	0,00	4 941 550,00	9 800 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowy 18.01.2025	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	EKSPERTYZY ZBIORNIKA STAREJ OCZYSZCZALNI NA ETAPIE OPRACOWANIA. FIRMA POINFORMOWAŁA GMINĘ, ŻE DOKUMENT BĘDZIE GOTOWY DO ODDANIA 12 LUB 13 LISTOPADA	POLSKI ŁĄD
2	Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej	106 395,00	0,00	53 197,50	53 197,50	106 395,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku			REALIZACJA ZADANIA W TOKU, FAKTUROWANIE PROPORCJONALNE DO SPRZEDAŻY ROBÓT	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz”	1 448 302,61	0,00	28 966,06	0,00	28 966,06	1 419 336,55	Podpisana umowa - realizacja w toku	23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę	26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv	GMINA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚRODKÓW I TRANSZY W WYSOKOŚCI 709 668,27, ZAPŁACONO WKŁAD WŁASNY 28 966,06	
4	Inspektor nadzoru	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku			REALIZACJA ZADANIA W TOKU, FAKTUROWANIE PROPORCJONALNE DO SPRZEDAŻY ROBÓT	
5	„Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”	112 266,16	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
6	Inspektor nadzoru	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		zapytanie ofertowe na wyłonienie inspektora nadzoru jest umieszczone na stronie.				
7	„Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa)	4 885 500,00	0,00	0,00	488 550,00	488 550,00	4 396 950,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	15 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Podpisana umowa - realizacja w toku. Wykonawca przygotowuje szczegółowy harmonogram robót do uzgodnienia z kierownikami placówek	
8	Inspektor nadzoru	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.				
9	„Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”	1 666 666,66	0,00	166 666,67	0,00	166 666,67	1 500 000,00		Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Postępowanie przetargowe - po otwarciu ofert - są zarzuty rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył zawiadomienie do KIO. Uznane roszczenie Wykonawcy - Wykonawca ponownie złożył wyjaśnienia - na etapie rozstrzygnięcia	
10	Inspektor nadzoru	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				
11	„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa”	1 397 944,38	0,00	69 897,38	0,00	69 897,38	1 328 047,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
12	Inspektor nadzoru	22 017,00	0,00	11 558,93	10 458,07	22 017,00		otwarte postępowanie - wybrana oferta - przed podpisaniem umowy				
13	"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę	665 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	532 000,00		Do 12 miesięcy od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	otwarto postępowania przetargowego- obecnie badane sa oferty	
14	Inspektor nadzoru	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				
15	Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu Łańcuckiego pn. " Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów" (RFRD)	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00		umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie				

16	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów”	1 492 260,60	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku	30.05.2025- wystawienie fv	I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK	Inwestycja w toku, obecnie trwają prace projektowe
17	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020)		0,00	0,00	471 852,44		471 852,44			Refundacja WOP do 30.06.2025- Urząd Marszałkowski	
18	Inspektor nadzoru	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru			
19	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów”	2 098 816,70	0,00	928 588,70	0,00	928 588,70	1 170 228,00	Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpił do robót budowlanych.			
20	Inspektor nadzoru	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	23 739,00		Podpisana umowa			
21	Fundusz autobusowy		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji			
22	Czyste Powietrze		0,00	0,00	0,00			w trakcie realizacji			
23	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Markowej	3 717 675,00	0,00	0,00	0,00			rozwiązanie umowy z wykonawcą			
24	Inspektor nadzoru	29 397,00	0,00	2 939,70	0,00	0,00	0,00	rozwiązanie umowy z wykonawcą			
26	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa.	514 758,69	0,00	0,00	96 255,69	96 255,69	418 503,00	Umowa została podpisana. Zgodnie z założeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.			
27	„Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”	5 619 191,78	0,00	0,00	1 259 611,19	1 259 611,19	4 359 580,59	W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępowania przetargowego		31.12.2025- WOP	
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka.	1 441 525,34	0,00	28 831,00	0,00	28 831,00	1 412 694,34	Podpisana umowa - 08.08.2024	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	ROBOTY W TOKU- PLANOWANA WARTOŚĆ ZAPŁY NA KONIEC 2024 - 735 178,17 ZŁ
29	Inspektor nadzoru	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		Podpisana umowa			
30	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie	92 250,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	73 800,00	wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawja prace projektowe	03.12.2024 Rozliczenie dotacji styczeń 2025		
31	Infrastruktura Domów Kultury	1 028 688,25	0,00	346 688,25	0,00	346 688,25	682 000,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II” - 31.10.2024	29.11.2024- raport końcowy do NCK		Gmina przygotowuje się do złożenia rozliczenia końcowego dla zadania - listopad

32	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa"	1 846 936,39					50 ÷ 80%	wniosek złożony w dniu 26.08.2024			
33	Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka"	36 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 000,00		Wyłoniono wykonawcę zadania- inwestycja w toku.	Rozliczenie zadania nastąpi 2024.		PROJEKT ROZBUDOWY PLACU ZABAW ZOSTAŁ ZŁOŻONY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ
34	"Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa"	85 714,00	25 714,20	0,00	25 714,20	59 999,80		WYŁONIONO WYKONAWCĘ ZADANIA	Rozliczenie zadania nastąpi 2024.		GMINA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE. WYŁONIONO WYKONAWCĘ ZADANIA. W MIESIACU LISTOPAD NASTĄPI ROZLICZENIE ZADANIA Z WFOŚiGW.
35	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej"	103 231,69	20 646,34	0,00	20 646,34	82 585,35		ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ- ROBOTY BUIDOWLANE ODEBRANE BEZ UWAG.			W DNIU 08.11.2024 ZOSTAŁO ZŁOŻONE ROZLICZENIE KONCOWER ZADANIA
36	Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710 , 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu ), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa"	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku		
37	"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Matkowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	3 999 900,00			599 985,00	3 399 915,00		Złożono wniosek- trwa ocena			Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka- łącznie 7, 275 km
38	"Chata Jana Raka: wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej"	153 278,00			0,00	153 278,00		Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			Gmina Markowa w dniu 08.11.2024 złożyła wniosek o dofinansowanie na wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowe
39	Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce	70 110,00	70 110,00			0,00		Fundusz Sołecki			Wyłoniono wykonawcę zadania.
40	Modernizacja stadionu w Husowie	79 785,00	79 785,00			0,00					Wykonawca zadania zgłosił gotowość do odbioru.
40	Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	31 250,00	6 250,00			25 000,00					Jest przyznane dofinansowanie - czekamy na podpisanie umowy
			6 459 062,54		2 614 924,89						