

lp.	nazwa zadania	wartość całkowita	wkład własny 2023	wkład własny 2024	wkład własny 2025	wkład własny	wartość dofinansowania	do kiedy przetarg	do kiedy realizacja	do kiedy rozliczenie	UWAGI	legenda
1	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej- ETAP 2	14 741 550,00	737 077,50	4 204 472,50	0,00	4 941 550,00	9 800 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	wkład własny zapłacony 5% + I etap- fv wystawiona w lipcu 2024 50% płatności II etap- fv 18.12.2024 termin umowy 18.01.2025	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Wykonana została ekspertyza techniczna stanu płyty- konieczność rozbiórki i wykonania nowej płyty pokrywowej obiektu, ze względu na zły stan techniczny. Projekt zamienny został opracowany. Wykonawca obecnie wycenia roboty dodatkowe i szacuje czas konieczny do zakończenia inwestycji.	POLSKI ŁĄD
2	Nadzór inwestorski nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Markowej	106 395,00	0,00	53 197,50	53 197,50	106 395,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
3	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz”	1 448 302,61	0,00	28 966,06	0,00	28 966,06	1 419 336,55	Podpisana umowa - realizacja w toku	23.05.2025- wystawienie fv przez wykonawcę	26.05.2025- złożenie wniosku o wypłatę do BGK, 15.06.2025- wpływ środków na konto gminy i zapłata fv	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Został zapłacony wkład własny- 28 966,06 i pierwsza transza ze środków BGK -709 668,27	
4	Inspektor nadzoru	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	Podpisana umowa - realizacja w toku				
5	„Przebudowa, remont, konserwacja i restauracja zabytkowego Domu Ludowego im. Wincentego Witosa z XIX wieku w Markowej”	112 266,16	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
6	Inspektor nadzoru	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		Wyłoniony inspektor dla zadania				
7	„Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa)	4 885 500,00	0,00	0,00	488 550,00	488 550,00	4 396 950,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	15 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Podpisana umowa - realizacja w toku. Wykonawca przygotowuje szczegółowy harmonogram robót do uzgodnienia z kierownikami placówek. Wykonawca przedłożył do akceptacji widoki elewacji dla obiektów: szkoły i OSP.	
8	Inspektor nadzoru	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru.				
9	„Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”	1 090 000,00	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00	981 000,00	Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą.	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
10	Inspektor nadzoru	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				
11	„Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Markowa”	1 397 944,38	0,00	69 897,38	0,00	69 897,38	1 328 047,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	W ramach zadania został zapłacony wkład własny w wysokości- 69 897,38	
12	Inspektor nadzoru	22 017,00	0,00	1 185,00	20 832,00	22 017,00		Podpisana umowa z innspektorem nadzoru.				
13	"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlamy Polskę	665 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	532 000,00	Wyłoniony wykonawca zadania. Kontroferent złożył odwołanie do KIO- obecnie gmina uzupełnia dokumenty w Izbie Odwoławczej i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.	Do 12 miesięcy od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.		
14	Inspektor nadzoru	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru				

15	Zabezpieczenie przez Gminę Markowa wkładu własnego na zadanie Powiatu łańcuckiego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1544R w miejscowości Husów" (RFRD)	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00		umowa podpisana - środki zabezpieczone w budżecie			
16	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów”	1 492 260,60	0,00	20 408,16	0,00	20 408,16	1 000 000,00	W dniu 20.05.2024 udostępniona została Promesa. W dniu 24.05.2024 podpisano umowę z wykonawcą - realizacja w toku	30.05.2025- wystawienie fv	I transza- wkład własny 20.408,16 zł brutto do 31.12.2024 II transza 2025 (będą dwie fv)- 471 852,44 brutto pierwsza fv jako wkład własny Gminy Markowa, 274 277,86 brutto druga fv - środki z BGK III transza 2025 (jedna fv)- 725 722,14 brutto- środki BGK	Inwestycja w toku- został zapłacony wkład własny dla zadania - 20 408,16 zł. Opracowany został projekt budowlany, wykonawca będzie rozpoczął procedurę uzyskania pozwolenia na budowę
17	„Przebudowa drogi gminnej nr 109916R Boratynówka Husów” (PROW 2014-2020)		0,00	0,00	471 852,44		471 852,44			Refundacja WOP do 30.06.2025- Urząd Marszałkowski	
18	Inspektor nadzoru	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		na etapie przygotowania zapytania ofertowego na wyłonienie inspektora nadzoru			
19	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109909R w km 0+000÷3+080 w miejscowości Markowa i 3+100 ÷ 4+500 w miejscowości Husów”	2 098 816,70	0,00	928 588,70	0,00	928 588,70	1 170 228,00	Podpisana umowa 14.12.2023 realizacja w toku - zakończona została procedura ustalenia granic pasa drogowego - wykonawca przystąpił do robót budowlanych.			Zadanie zostało zakończone. Obecnie trwa opracowanie dokumentów do rozliczenia końcowego inwestycji.
20	Inspektor nadzoru	23 739,00	0,00	23 739,00	0,00	23 739,00		Podpisana umowa			Zadanie zostało zakończone.
21	Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Markowa.	514 758,69	0,00	0,00	96 255,69	96 255,69	418 503,00	Umowa została podpisana. Zgodnie z założeniami umowy Gmina zobligowana została do przeprowadzenia ankiety. Ankieta została opracowana Jesteśmy na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026 r.			
22	„Cyfryzacja usług w Gminie Markowa”	5 619 191,78	0,00	0,00	1 259 611,19	1 259 611,19	4 359 580,59	W miesiącu czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie trwa przygotowanie postępowania przetargowego		31.12.2025- WOP	
23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka.	1 441 525,34	0,00	28 831,00	0,00	28 831,00	1 412 694,34	Podpisana umowa - 08.08.2024	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem. Został zapłacony wkład własny-28 831,00 zł i pierwsza transza z BGK - 706 347,17 zł
24	Inspektor nadzoru	33 890,00	0,00	17 329,81	16 560,19	33 890,00		Podpisana umowa			Zadanie w toku i zgodnie z harmonogramem.
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie osuwiska w Husowie	92 250,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	73 800,00	wyłoniony wykonawca w trybie zapytania ofertowego - trawia prace projektowe			Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.

26	Infrastruktura Domów Kultury	1 028 688,25	0,00	346 688,25	0,00	346 688,25	682 000,00	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury. W ramach inwestycji „Przebudowa, rozbudowa, remont (konserwacja i restauracja) zabytkowego budynku Domu Ludowego oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Markowej – etap II”- 31.10.2024			Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
27	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109992R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 w miejscowości Markowa”	1 846 936,39					50 ÷ 80%	wniosek złożony w dniu 26.08.2024			
28	Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 "Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tarnawka"	36 900,00		18 900,00	0,00	18 900,00	18 000,00	Zakończone			Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
29	"Zakup środka trwałego służącego wykonywaniu zadań związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Markowa"	85 714,00		25 714,20	0,00	25 714,20	59 999,80	Zakończone			Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
30	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Modernizacja drogi Granicznej w Markowej"	103 231,69		20 646,34	0,00	20 646,34	82 585,35	zakończone			Zadanie zostało zakończone. Złożono rozliczenie końcowe zadania.
31	Wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych "Remont chodnika o długości 858 mb (odcinki: 60mb od adresu Markowa 1137 do 1147, 75 mb od adresu Markowa 1705 do 1710, 723 mb od adresu Markowa 1747 do granicy powiatu), przy drodze powiatowej nr 1543 R Markowa- (granica gr. powiatu) Gać w miejscowości Markowa"	160 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Gmina Markowa w dniu 13.09.2024 złożyła do ZDP w Łańcucie wniosek o ujęcie w planie finansowym ZDP w Łańcucie na rok budżetowy 2025 oraz realizację zadania w powiatowej infrastrukturze drogowej współfinansowanego przez JST trybie Lokalnych Inicjatyw Lokalnych	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku		
32	"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Matkowa" Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	3 999 900,00				599 985,00	3 399 915,00	Złożono wniosek- trwa ocena			Gmina Markowa w dniu 31.10.2024 złożyła wniosek o dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka- łącznie 7, 275 km
33	Wykonanie dachu na budynku magazynowym w Tarnawce	70 110,00		70 110,00			0,00	Fundusz Sołecki- zakończone			Zakończone zadanie.
34	Modernizacja stadionu w Husowie	79 785,00		79 785,00			0,00	Zakończone			Zakończone zadanie.

35	Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół	31 250,00		6 250,00			25 000,00	Zakończone			Zakończone zadanie.
36	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025	10 625,00			2 125,00	2 125,00	8 500,00	zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.			Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2025
37	Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej.	153 278,00			0,00	0,00	153 278,00	zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej			Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków 2025. Wniosek złożono na dofinansowanie w wysokości 100%.
38	Z tańcem za pan brat - wspólnie się uczy, bawimy i tworzymy !	100 000,00			0,00	0,00	50 000,00- rok 2025 50 000,00- rok 2026	zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć i warsztatów tanecznych dla wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Markowa. Realizatorem zadania będzie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne TAHUMA			Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu NOWEFIO - 2025
39	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Husów Gmina Markowa	3 700 000,00			691 869,92	691 869,92	3 008 130,08	zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Husowie- kolektor główny do wysokości Szkoły Podstawowej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.			W wyniku przyznania dodatkowych środków na nabór przeprowadzony w 2022 roku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Markowa uzyskała dofinansowanie na złożony wniosek .
40	Fundusz autobusowy	117 000,00	0,00		11 430,00	11 430,00	102 870,00				W dniu 09.12.2024 został złożony wniosek o dofinansowanie na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na rok 2025. Złożony wniosek zakłada wydłużenie linii autobusowej Markowa Skrzyżowanie -Husów-Tarnawka o odcinek w Husowie.
41	Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej	1 173 297,00			473 297,00	473 297,00	700 000,00	zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej			Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury 2025
				6 561 557,06	3 785 580,93						