

lp.	nazwa zadania	wartość całkowita	wkład własny 2024	wkład własny 2025	wkład własny 2026	wkład własny	wartość dofinansowania	do kiedy przetarg	do kiedy realizacja	do kiedy rozliczenie	UWAGI
1	„Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowej na terenie Gminy Markowa”	1 090 000,00	109 000,00	0,00		109 000,00	981 000,00	Wyłoniony wykonawca zadania. W dniu 20.12.2024 podpisanie umowy z wykonawcą.	Do 12 miesięcy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Inwestycja na ukończeniu
2	"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Markowa"- Rozświetlmy Polskę	620 687,52	0,00	124 137,52		124 137,52	496 550,00		Do 12 miesięcy od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Inwestycja na ukończeniu
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Tarnawka.	1 441 525,34	28 831,00	0,00		28 831,00	1 412 694,34	Podpisana umowa - 08.08.2024	14 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Inwestycja zakończona
4	Remont drogi gminnej, publicznej nr 109902R w km 0+006÷2+195 i 2+200÷3+016 Zagumnia w miejscowości Markowa”	930 121,67			186 024,20	744 097,47	50 ÷ 80%				12.12.2025 r. podpisujemy umowę z wykonawcą na kwotę 930121,67
5	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tarnawka na działce o numerze ewidencyjnym 122"	154 192,80		31 609,80		31 609,80	122 583,00				Inwestycja zakończona
6	Husów, Chata Jana Raka (XVIII w.); wymiana pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej.	153 278,00		0,00		103 278,00	50 000,00	zadanie obejmuje wymianę pokrycia dachowego i zdegradowanych elementów więźby dachowej			Inwestycja zakończona
7	"Przebudowa placu zabaw przy Żłobku w Markowej wraz z doposażeniem"	338 655,90		38 655,90		38 655,90	300 000,00				Inwestycja na ukończeniu
8	Zakup i montaż wyposażenia do Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Markowej	1 173 297,00		473 297,00		473 297,00	700 000,00	zadanie obejmuje zakup i montaż oświetlenia oraz nagłośnienia do Domu Ludowego w Markowej			Inwestycja zakończona
9	Zagospodarowanie terenu przy placu Centrum Kultury Gminy Markowa.	257 114,38	0,00	0,00	64 278,60	64 278,60	192 835,78		2026-03-31		Trwają przygotowania postępowania przetargowego
10	Doposażenie baz magazynowych i zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w celu poprawy warunków ochrony ludności i obrony cywilnej w sytuacjach kryzysowych w Gminie Markowa.	1 094 411,97				218 882,39	875 529,58	Projekt zakłada: zakup koparki, wykopanie 2 studni zastępczych w miejscowości Markowa oraz zakup wyposażenia przeciwpowodziowego i oświetleniowego dla jednostek OSP			1) odwiert dwóch studni zastępczych s-3c i s-4c w miejscowości Markowa, 2) zakup koparki 3) zakup systemu oświetlenia wielkopowierzchniowego HALO 100K 4) zakup wyposażenia dla OSP do działań przeciwpowodziowych. Dodatkowo otrzymaliśmy dotację za zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnawka, dostawa po świętach, oraz 2 oświetleń Hałoprzeciwpowodziowych 5) zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnawka, który jest zatwierdzony przez MON.

11	„Poprawa efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa”(remiza OSP Husów i SP Markowa)	4 885 500,00	0,00	488 550,00		488 550,00	4 396 950,00	Podpisana umowa - realizacja w toku	15 miesięcy - od podpisania umowy	Okno płatnicze 15 i 25 każdego miesiąca. Wniosek o środki należy złożyć 7 dni roboczych przed oknem płatniczym.	Inwestycja na ukończeniu. Trwają prace na przedszkolu nr 2 w Markowej.
12	„ Remont- wymiana okien zewnętrznych ma budynku kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia NMP w Tarnawce”-	103089									Gmina Markowa wsparła Parafię w Tarnawce w napisaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie